

確	認	事	項
1.	M-3 GHP-1及びGHP-2の基礎について、既存再利用と記載ありますが、鋼材は不要と考えて宜しいでしょうか。また基礎の増し打ちは不要と考えて宜しいでしょうか。	鋼材、基礎増し打ちともに不要です。	
2.	M-4 地下油槽について、基礎含めた躯体は本工事と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。	
3.	M-4 オイルサービスタンク及びオイルポンプについて、既存防油堤は再利用と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。	
4.	M-6～8 学生寮本館及び管理棟のドレン管について、放流先の記載がありません。端末は自然開放と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。	
5.	M-21 衛生機器表に記載の機器について、基礎が本工事となっておりますが、寸法のご指定はありますか。	寸法指定はありません。基礎寸法は請負者選定機器にあわせてください。	
6.	同じくM-21 ガスバルクタンク(GBT-1、GBT-2)について、バルクタンクの形状やバルク基礎の寸法のご指定はありますか。またフェンスは本工事と考えて宜しいでしょうか。	寸法指定はありません。基礎寸法は請負者選定機器にあわせてください。フェンスは不要です。	
7.	M-24 3階平面図について、532号室の隣のラウンジについて詳細図が御座いません。図面をご提示頂けませんか。	追加図面を参照してください。	
8.	M-29 詳細図(3)について、1階詳細図の記載がありますが2～4階のバリアフリー廻り詳細図が御座いません。図面をご提示頂けませんか。	追加図面を参照してください。	
9.	M-36 オイルタンク(TO-1、TO-2)について、基礎含め全撤去と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。	

確 認 事 項		応 答 事 項
10.	M-51 オイルタンクT0-2の油配管用のトラフの撤去について、全撤去と考えるて宜しいでしょうか。	よろしいです。
11.	掘削土の処分について、特記仕様書では場外運搬処分、内訳書では場内敷均しとそれぞれ記載がありましたが、場内敷均しと考えるて宜しいでしょうか。	T0-1, T0-2撤去に伴う残土処分は場外運搬処分、その他は場内敷均しとしてください。
12.	機器基礎の撤去について、図面に再利用と記載のない機器基礎以外は全て撤去と考えるて宜しいでしょうか。 また撤去後の補修は本工事と考えるて宜しいでしょうか。	よろしいです。